



現在の施工状況

日頃から(仮称)狸平トンネル事業にご理解とご協力いただき厚く御礼申し上げます。
 現在トンネル工事は、全長1,060mの内、上高地側(起点側)から840m付近を掘削しています。先月は、一時最大で毎分1,000ℓの湧水が出ましたが、現在湧水は出ていません。しかし、これからは出口に近づくにしたがって、地質がもろくなる想定なので、安全第一で掘削を進めてまいります。
 波田側(終点側)では、改良土による盛土工事を行っています。現在は大きな擁壁の裏側を盛っていますが、最終的には擁壁よりも高い位置まで盛土を行います。起点側・終点側両方でダンプの出入りがありますので、十分気を付けて作業を行います。
 また、土砂運搬のダンプ走行に関して、御通行の皆様から色々な御意見を頂いておりますことについても、今一度安全走行を徹底してまいります。
 今後も安全第一で工事を行いますので、引き続き皆様のご理解、ご協力の程よろしくお願致します。



坑内

トンネル先端部




終点側

改良盛土施工状況

今後も引き続き”安全第一”で工事を進めてまいります！！

現場からのお知らせ

発生土受入地の水質モニタリングについて
 発生土受入地周辺の水質調査を、全15か所で毎月実施しております。今回も前回に引き続き河川の水質に変化はありません。(表の値は下図⑩の河川水の調査結果ですが、河川へ流出する全箇所と同様の結果となっております。)



測定点⑩(森の子養魚場様上流)

水質測定結果

項目	測定値	基準値
ひ素	0.005※ mg/L以下	0.01 mg/L以下
ふっ素	0.05※ mg/L以下	0.8 mg/L以下

※ひ素、ふっ素共測定可能限界以下となっています

測定日: 令和6年2月7日

奈川地区土運搬状況

2月20日現在

17,735m³/60,000m³

(実績/土置場容量)

国土省+狸平トンネル土量



発注者 長野県 松本建設事務所 整備課 整備第三係
 松本市大字島立1020
 TEL 0263-40-1969(直通)



施工業者 鹿島・守谷・北信特定建設工事共同企業体
 松本市安曇154
 TEL 0263-88-6422

