

令和6年度 建設工事入札契約に係る情報(変更契約)

● 令和7年3月末までの変更契約を掲載

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和5年度 村井駅周辺整備事業 市道5226号線道路改良工事	松本市 村井町南1丁目	(株)アスピーア	令和5年11月6日	・本現場に使用予定であった中山霊園の土砂が盛土に使用できない土質のものがあり、一部土砂を購入土としたこと、関係機関(JR)との協議の結果、土羽構造の終点に小口止め工が必要となったこと、車両と歩行者を分離させるための仮設ガードレールを設置したことによる増額	自 令和5年11月6日	36,520,000
			令和6年4月22日	・工事の支障となる電柱の移転あたり、地権者からの同意が得られるのに不測の日数を要したため工期内での電柱移設ができなくなったことから電柱が支障とならない範囲に施工範囲を減工したことによる減額	至 令和6年4月30日	32,681,000
令和5年度 丸の内排水区雨水幹線新設工事	松本市 大手1、2丁目	大原建設(株)	令和5年6月20日	・下水道施設の移設について、下水道課との協議の結果、当初計画の構造では合流渠の流量が増えた際、北側からの流入管内で逆流する恐れがあること、また、交通量の多い交差点での維持管理が困難なため、合流渠との接続位置を変更し増工となったこと、また、交通誘導員について、工事の煩雑さにより人員配置を増員したことによる増額	自 令和5年6月20日	104,280,000
			令和6年5月29日	・工事にあたり特注の二次製品が必要であり、設計から製造までに不測の時間を要したこと等による工期延長	至 令和6年5月31日	119,537,000
令和5年度 市道7553号線月見橋架け替えに伴う仮設道路設置工事	松本市 笹部4丁目	丸善土木(株)	令和5年11月1日	本工事でのL型擁壁設置に伴い、沿線住人の宅地への進入路が確保できなくなるため、盛土を行い仮設進入路を設置したことによる増工に伴う増額	自 令和5年11月1日	70,015,000
			令和6年6月12日		至 令和6年6月14日	71,555,000
令和5年度 上高地管理用道路電力管敷設等工事(2工区他)	松本市 安曇(上高地)	川瀬建設(株)	令和6年4月8日	令和6年3月から適用する新労務単価等に係る特例措置に基づき、労務単価が上昇したことを反映したことによる増額	自 令和6年4月8日	53,130,000
			令和6年6月17日		至 令和7年1月31日	54,054,000
令和5年度 市道1699号線道路改良工事	松本市 島内	(株)美鈴建興	令和6年2月2日	床堀時の発生土が施工箇所につけないため、土砂の運搬が必要になったこと、L型擁壁施工箇所の石積及び重力式擁壁を取り壊し、L型擁壁設置後復旧としたこと、床堀時に湧水があり、排水するための水替え作業が発生したことに伴う増工による増額	自 令和6年2月2日	7,700,000
			令和6年6月25日		至 令和6年6月28日	8,569,000
令和5年度 松本市波田扇子田運動公園移設整備事業公園整備工事	松本市 波田	(株)フカサワイール	令和6年3月5日	令和6年3月から適用する新労務単価等に係る特例措置に基づき、労務単価が上昇したことを反映したことによる増額	自 令和6年3月5日	565,202,000
			令和6年6月27日		至 令和6年6月27日	571,494,000
令和5年度 市道7553号線月見橋架け替えに伴う仮橋設置工事	松本市 島立	松本土建(株)	令和5年11月30日	上部エリース材のリース期間が当初想定より短縮されたため、リース材を含む上部工部材等の減工による減額	自 令和5年11月30日	144,100,000
			令和6年7月12日		至 令和6年7月19日	137,335,000
令和5年度 松本市アルプス公園小鳥と小動物の森イノシシ舎改築外構工事	松本市 蟻ヶ崎	(株)藤澤組	令和6年2月1日	工事請負契約書第26条6項(インフレスライド条項)に基づく請負代金額の変更による増額。	自 令和6年2月1日	15,114,000
			令和6年7月19日		至 令和6年7月26日	15,400,000
令和6年度 芥子坊主農村公園設備改修工事	松本市岡田下岡田	(株)石原工務店	令和6年4月12日	・看板製作単価の修正による増額 ・足場工の施工方法を単管足場から高所作業車へ変更することによる減額 ・老朽化の進んだテーブル1基とベンチ2基の撤去追加による増額 ・残土が発生しなかったことによる土砂処分費の減額	自 令和6年4月12日	6,259,000
			令和6年7月22日		至 令和6年8月2日	6,171,000

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
松本市立波田小学校校長寿命化改良事業第1期 主体工事	松本市波田10286番 地1	(株)アスピー	令和5年9月22日	建設当時(昭和45年3月竣工)の施工不良箇所が確認されたことによる補修工事に伴う増額及び工期の延長	自 令和5年9月22日	704,000,000
			令和6年7月30日		至 令和6年9月30日	
					自 令和5年9月22日	797,170,000
					至 令和7年7月31日	
松本市立波田小学校校長寿命化改良事業第1期 機械設備工事	松本市波田10286番 地1	(株)徳永設備	令和5年10月2日	主体工事の工期延長に伴う増額及び工期の延長	自 令和5年10月2日	88,000,000
			令和6年7月30日		至 令和6年9月30日	
					自 令和5年10月2日	96,580,000
					至 令和7年7月31日	
松本市立波田小学校校長寿命化改良事業第1期 電気設備工事	松本市波田10286番 地1	信濃電気工業(株)	令和5年11月7日	主体工事の工期延長に伴う増額及び工期の延長	自 令和5年11月7日	123,640,000
			令和6年7月30日		至 令和6年9月30日	
					自 令和5年11月7日	135,190,000
					至 令和7年7月31日	
松本市波田扇子田運動公園移設整備事業機械 設備工事	松本市波田207、98 -2	(株)フェバープレー ス	令和6年3月15日	松本市波田扇子田運動公園整備事業における関連工事の工期延長に伴う増額及び工期延長	自 令和6年3月15日	4,895,000
			令和6年8月27日		至 令和6年8月30日	
					自 令和6年3月15日	5,137,000
					至 令和6年12月20日	
令和5年度 林道奈川安曇線B線災害復旧工事	松本市 安曇	(株)小池組	令和5年9月28日	・災害復旧工事現場で予測できなかった土砂崩落が発生し、建設機器が横転・損傷したため、不可抗力による損害として機械損傷費の増額 ・工事期間中の舗装の損傷による補修を見込んでいたが、既設舗装に損傷が見られなかったことによる舗装補修費の減額	自 令和5年9月28日	26,345,000
			令和6年8月29日		至 令和6年8月30日	
					自	28,600,000
					至	
令和6年度 県第一雨水幹線新設工事に伴う舗 装本復旧工事	松本市 県3丁目	(株)上村組	令和6年6月10日	現場施工日数の減に伴う交通誘導警備員の配置減等による減額	自 令和6年6月10日	5,753,000
			令和6年9月5日		至 令和6年10月21日	
					自	5,115,000
					至	
令和6年度 自転車通行空間整備工事	松本市 寿他	信越測器(株)	令和6年6月6日	・起工測量結果による矢羽根マークの設置個数の減 ・地元協議の結果による一部区間の施工中止及び事業の進捗を図るための工事箇所の追加	自 令和6年6月6日	18,700,000
			令和6年10月2日		至 令和6年11月29日	
					自	18,865,000
					至	
国宝旧開智学校校舎 防災設備ポンプ室新築 等主体工事	松本市開智2丁目4番 12号	新興トラスト(株)	令和4年11月28日	管路掘削の結果、場内処理に適さない石・コンクリートがらの発生に伴う発生土処分費の増工及びポンプ搬入計画の変更に伴う入口門扉の撤去復旧の増工に伴う増額	自 令和4年11月28日	26,950,000
			令和6年10月4日		至 令和6年10月31日	
					自	27,280,000
					至	
国宝旧開智学校校舎防災設備消火設備工事	松本市開智2丁目4番 12号	(株)松本設備	令和6年1月18日	屋外消火設備及び埋設配管敷設付帯工の増工に伴う増額 換気設備、給水設備及び消火設備等の施行性に基づく仕様変更に伴う減額	自 令和6年1月18日	22,880,000
			令和6年10月8日		至 令和6年10月31日	
					自	23,100,000
					至	
令和5年度 上高地新村橋橋台(A1)設置工事	松本市安曇(上高地)	(株)大野建設	令和6年4月2日	令和6年3月から適用する新労務単価等に係る特例措置に基づき、労務単価が上昇したことを反映したことによる増額	自 令和6年4月2日	110,000,000
			令和6年10月16日		至 令和7年7月31日	
					自	111,551,000
					至	

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和6年度市道梓川1級8号線舗装補修工事	松本市梓川倭	(株)村瀬組	令和6年6月13日	・地元協議を踏まえた施工方法の変更等による誘導員増員に伴う増額 ・施工面積及び処分量の増に伴う増額	自 令和6年6月13日	49,665,000
			令和6年10月18日		至 令和6年11月29日	
					自	49,918,000
					至	
松本市里山辺・あがた保育園トイレ改修機械設備工事	松本市大字里山辺29番地の1(里山辺保育園)他	(株)ニイタカ	令和6年4月10日	給水配管の調査の結果、改修不要の範囲を既存利用としたことに伴う減額	自 令和6年4月10日	11,440,000
			令和6年10月21日		至 令和6年10月31日	
					自	10,714,000
					至	
令和6年度 市道3017号線舗装補修工事	松本市 寿白瀬淵	(株)アスピア	令和6年9月12日	・地元協議を踏まえた交通誘導員の配置個所の見直しに伴う誘導員増員による増額 ・起工測量に基づき施工した結果、アスファルト廃材の処分量が増工となったことによる増額	自 令和6年9月12日	12,947,000
			令和6年11月11日		至 令和6年11月20日	
					自	13,244,000
					至	
令和5年度 松本市波田扇子田運動公園移設整備事業下水道管布設工事	松本市 波田	(株)高宮組	令和6年2月16日	・工事請負契約書第26条6項(インフレスライド条項)に基づく請負代金額の変更による増額。 ・既設コンクリート構造物の撤去及び処分費の増工、道路占用箇所(道路横断部)の復旧、マンホール施工位置の変更、交通誘導員の増員、波田B&G海洋センター排水管切り回し工の増工、割込入孔の施工方法の変更、既設ガードレール撤去及び再設置の変更による増額 ・掘削に伴い発生したコンクリート構造物等撤去しながらの施工及び道路横断部の施工について想定よりも時間を要したことによる工期延長	自 令和6年2月16日	25,300,000
			令和6年11月14日		至 令和6年11月15日	
					自 令和6年2月16日	28,083,000
					至 令和6年12月25日	
令和6年度 市道5512号線舗装補修工事	松本市 井川城3丁目他	中央建設工業(株)	令和6年8月9日	・地元協議の結果、交差点隅切り部及び施工延長を増工したことによる増額 ・施工路線の現場確認の結果、交通誘導員を増員したことによる増額	自 令和6年8月9日	9,691,000
			令和6年11月20日		至 令和6年11月29日	
					自	10,208,000
					至	
令和6年度 美ヶ原スカイライン(林道美ヶ原線)舗装補修工事	松本市 三才山	松本土建(株)	令和6年6月10日	・現地調査の結果、拡幅部分や防護柵等の減工による減額及びガードレール施工の増工による増額 ・事業の進捗を図るため、施工延長を延伸したことによる増額	自 令和6年6月10日	94,479,000
			令和6年11月21日		至 令和6年11月28日	
					自	99,803,000
					至	
令和6年度 市道8087号線舗装補修工事	松本市 島内	(株)藤澤組	令和6年6月18日	・事業の進捗を図るため、施工延長を延伸したことによる増額	自 令和6年6月18日	79,068,000
			令和6年11月22日		至 令和6年11月29日	
					自	81,576,000
					至	
令和6年度 中山霊園墓所造成工事	松本市 中山(中山霊園)	中信土木(株)	令和6年7月17日	・霊園管理者との協議の結果、芝張り面積を減工したことによる減額 ・現場施工の結果、暗渠排水管の撤去及び運搬処分量が減工となったことによる減額	自 令和6年7月17日	17,490,000
			令和6年11月28日		至 令和6年11月28日	
					自	17,413,000
					至	
令和6年度 市道5509号線舗装補修工事	松本市 野溝木工1丁目	(株)藤澤組	令和6年8月16日	・現場確認の結果、交通誘導警備員及びマンホール高さ調整・蓋交換が増工したことによる増額 ・起工測量により、計画高を下げたことによる補足材の使用量の減工による減額	自 令和6年8月16日	17,820,000
			令和6年11月28日		至 令和6年11月29日	
					自	17,941,000
					至	
令和5年度 丸の内排水区雨水幹線新設工事	松本市 大手1、2丁目	大原建設(株)	令和5年6月20日	・送電管路が当初の想定よりも雨水渠に近接して埋設されており、電線管理者と協議の結果、鋼矢板による土留め施工及び近隣家屋の事前調査費を増工したことに伴う増額 ・土留め施工に伴う仮設材の手配等に時間を要したことによる工期延長	自 令和5年6月20日	119,537,000
			令和6年12月4日		至 令和6年12月13日	
					自 令和5年6月20日	126,335,000
					至 令和6年12月27日	

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和6年度市道6012号線舗装補修工事	松本市 笹賀	丸善土木(株)	令和6年8月16日	・事業の進捗を図るため、施工延長を延伸したことによる増額 ・事前調査の結果、既設雨水渠マンホールの耐荷重が車道用ではないことが判明したため、取り換え分の増工による増額 ・カラー舗装工を見直し減工したことによる減額	自 令和6年8月16日	40,348,000
			令和6年12月6日		至 令和6年12月13日	
					自	41,008,000
					至	
令和6年度 村井駅周辺整備事業 市道5226号線道路改良工事	松本市 村井町南1丁目	(株)小池組	令和6年7月3日	・歩行者及び大型車両の通行を確保するため、駐輪場整備予定個所を路盤まで施工するとともに、それに伴う法面施行範囲について前倒して植生シートを施工したことによる増額 ・JRとの協議の結果、列車見張員の人数が減工されたことによる減額	自 令和6年7月3日	29,645,000
			令和6年12月16日		至 令和6年12月20日	29,931,000
					自	
					至	
松本市立明善中学校受水槽更新工事	松本市大字寿豊丘812-1	伊東産業(株)	令和6年6月13日	・令和6年度消防設備点検において、消火ポンプ配管に穴が空き、漏水していることが判明したため、ポンプ更新工事を増工したことに伴う増額 ・ポンプ機器製作及び施工に時間を要することに伴う工期延長	自 令和6年6月13日	45,485,000
			令和6年12月20日		至 令和7年1月31日	51,590,000
					自 令和6年6月13日	
					至 令和7年3月14日	
令和6年度 林道美ヶ原線(美ヶ原スカイライン)改良工事	松本市 三才山	(株)石原工務店	令和6年7月26日	・起終点の路肩舗装が著しいため舗装工の施工区間を延長したことによる増額 ・撤去舗装厚が当初想定より厚かったこと、また上記の舗装工増工に伴う構造物撤去工の増工による増額	令和6年7月26日	25,883,000
			令和6年12月20日		令和7年1月31日	27,500,000
令和5年度 上高地管理用道路整備工事(3工区)	松本市 安曇(上高地)	(株)高宮組	令和5年10月6日	・かごマット工掘削時の湧水が著しいため、ポンプ運転を施工時排水から常時排水としたうえで、運転日数を実績に応じて増工したことによる増額 ・インフレスライド協議に基づく増額 ・6月から7月にかけての大雨災害により現場が被災し、復旧に1か月以上の日数を要したことによる工期延長	自 令和5年10月6日	115,610,000
			令和6年12月23日		至 令和6年12月25日	133,925,000
					自 令和5年10月6日	
					至 令和7年1月31日	
令和6年度 アルプス公園遊具更新工事	松本市 蟻ヶ崎	(株)シンヨー	令和6年9月9日	既設遊具撤去の結果、ゴム製品の処分量が減工となったことによる減額	自 令和6年9月9日	5,555,000
			令和6年12月26日		至 令和7年1月6日	5,489,000
					自	
					至	
令和5年度 上高地管理用道路電力管敷設等工事(2工区他)	松本市 安曇(上高地)	川瀬建設(株)	令和6年4月8日	電気配線管とハンドホールの接続部について、工程上有利なスリーブコネクタを使用したことによる増工、掘削時の湧水が著しいため、ポンプ運転を常時排水したことによる増工及び除雪機械運転の増工に伴う増額	自 令和6年4月8日	54,054,000
			令和7年1月9日		至 令和7年1月31日	56,760,000
					自	
					至	
令和6年度 市道白骨1号線舗装工事	松本市安曇(上高地)	(株)大野建設	令和6年10月23日	地元旅館組合との協議の結果、施工延長を短縮したことに伴い交通誘導員を減工したことによる減額	自 令和6年10月23日	18,370,000
			令和7年1月9日		至 令和7年1月31日	17,501,000
					自	
					至	
令和6年度 (都)出川浅間線道路改築工事	松本市 里山辺	(株)上村組	令和6年8月26日	起工測量の結果、当初想定より現況地盤が高く、掘削及び発生土の処分量、運搬量の増工及び土砂の中に分別のできない木くずが混在していたことによる処分費の増工に伴う増額	自 令和6年8月26日	27,610,000
			令和7年1月14日		至 令和7年1月17日	28,710,000
					自	
					至	
令和6年度 林道宮ノ入線改良工事	松本市 入山辺	(株)中田組	令和6年8月5日	土台コンクリートの出現による取壊し処分及び湧水の発生による水替工の処理日数の増工に伴う増額	自 令和6年8月5日	14,245,000
			令和7年1月17日		至 令和7年1月31日	14,256,000
					自	
					至	

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和6年度 市道2716号線道路改良工事	松本市 入山辺	奥原重機建設(有)	令和6年8月9日	発生土搬出先の変更による整地工の減工、全体工程を考慮した結果による構造物撤去工・舗装工の減工及び週休2日工事未達成に伴う減額	自 令和6年8月9日	28,347,000
			令和7年1月30日		至 令和7年1月31日	
令和6年度 歩行空間あんしん事業その2工事	松本市 桐3丁目他	(株)美鈴建興	令和6年10月2日	舗装の劣化状況を踏まえた舗装工の増工及びそれに伴う構造物撤去工の増工による増額 交通誘導警備員が当初想定より減工となったことによる減額	自 令和6年10月2日	9,449,000
			令和7年2月7日		至 令和7年2月14日	
令和6年度 征矢野川樋門改良工事	松本市 渚1丁目	(株)メエツプ	令和6年8月27日	つり荷重量や作業半径を考慮し作業機械(ラフタークレーン)を25t車から12t車へ変更したこと及び水量が想定より少なく大型土のうの締切りを行わないこととしたこと等の仮設工の変更に伴う減額	自 令和6年10月1日	6,270,000
			令和7年2月18日		至 令和7年2月28日	
令和6年度 長祢寺水路改修工事	松本市 女鳥羽1丁目	(有)T. O. S	令和6年10月29日	側溝脇部のコンクリート復旧について、敷地管理者との協議により漏水防止のためコンクリート工を追加したもの。	自 令和6年10月29日	2,310,000
			令和7年2月25日		至 令和7年3月14日	
令和6年度 歩行空間あんしん事業その1工事	松本市 寿台2丁目他	(株)佐藤組	令和6年9月12日	・現場環境改善費の実施する項目が設計に満たないことによる減額 ・舗装厚が当初想定より厚かったことによる構造物撤去工の増工及び排水管接続の増工による増額	自 令和6年9月12日	14,630,000
			令和7年2月20日		至 令和7年2月28日	
令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 山の神ため池地区ため池廃止工事	松本市 里山辺	(株)藤森組	令和6年11月8日	・当初想定よりもため池内原土の含水比が低下せず、原土の安定処理が追加が必要となり安定処理工を増工したことによる増額 ・上記安定処理に伴い、木杭の一部及び承水路工が不要となり減工することによる減額 ・上記安定処理工の追加により、工期内の竣工が困難であると認められるため工期を延長するもの。	自 令和6年11月8日	13,915,000
			令和7年2月26日		至 令和7年2月28日	
令和6年度 水沢川改良工事	松本市 波田	中信土木(株)	令和6年10月1日	・測点№3+15.60付近の現場打ち部について、工期短縮及び水路横断部の確保等のためボックスカルバートへ変更したことにより増工することによる増額 ・水沢川右岸側について雑草対策を行うため防草シートを追加したことに伴う増工による増額	自 令和6年10月1日	17,061,000
			令和7年2月25日		至 令和7年3月7日	
令和6年度 (都)松本駅北小松線道路改築工事	松本市 県1丁目	新栄土木(株)	令和6年8月28日	・施工計画検討の結果、交通誘導員の削減を行ったことによる減額 ・既設側溝の取り壊しを行ったところ、想定よりも寸法が大きくコンクリート取壊し及び処分量を増工したことによる増額 ・通行車両の安全対策として単管バリケード増工による増額	自 令和6年8月28日	7,755,000
			令和7年2月27日		至 令和7年3月19日	
松本市波田扇子田運動公園移設整備事業建築主体工事	松本市波田207、98-2、114-1、113-1	松本土建(株)	令和6年2月20日	水道局との協議の結果、敷地内の残地配管を撤去したことによる、配管撤去工の増工に伴う増額	自 令和6年2月20日	95,700,000
			令和7年2月27日		至 令和7年2月28日	
松本市波田扇子田運動公園移設整備事業機械設備工事	松本市波田207、98-2	(株)フェバープレーズ	令和6年3月15日	松本市波田扇子田運動公園移設整備事業下水道管布設工事の配管敷設ルート変更による工期延長に伴い、現場管理費及び一般管理費等を増工したことによる増額	自 令和6年3月15日	5,137,000
			令和7年2月27日		至 令和7年2月28日	
令和5年度 市道7553号線月見橋左岸側仮設道路設置工事	松本市 島立	丸善土木(株)	令和6年7月26日	現場精査による支障となる樹木の伐採に伴う増工、関連工事との調整による構造物壊し・土工の増工、KE路線掘削中にがれきが確認されたことによる処分の増工による増額 盛土工土材料を購入土から別工事での発生土へ変更したことによる減工、用地交渉による仮設用道路設置の一部取り止めによる減工による減額	自 令和6年7月26日	43,428,000
			令和7年3月3日		至 令和7年3月14日	

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和6年度 三才水路改修工事	松本市 筑摩3丁目	(株)佐藤組	令和6年11月8日	起工測量の結果、自由勾配側溝の布設延長が減少したこと、協議により泥溜めを設置しないこととなった結果、集水桝の高さを縮小し減工したことによる減額 工事中撤去するフェンス支柱がコンクリート建込みで設置されており再利用できないことから新設したこと、上下水道管確認のため試掘工を行ったこと、側溝布設のための民地側掘削復旧方法についてアスファルト舗装としたことに伴う増工による増額	自 令和6年11月8日	6,270,000
			令和7年3月4日		至 令和7年3月14日	
令和6年度 村井東水路改修工事	松本市 村井町南1丁目	(株)美鈴建興	令和7年11月14日	現地調査の結果、水路取壊しの際に近接する家屋に影響を与える可能性が高く、影響を最小限に抑制するため現場打ち水路からベンチフリューム600型及び500型敷設に変更したことによる減工に伴う減額 既存水路が劣化、漏水している箇所があり、既存水路の撤去・U型側溝を新設したこと、撤去舗装版が想定よりも厚く舗装されていたため、撤去数量の増、取壊し手間と処分費用を増工したことによる増額 工法変更に伴い、製品の納入に不測の時間を要することから工期を延長するもの	自 令和6年11月14日	6,600,000
			令和7年3月7日		至 令和7年3月17日	
令和6年度 市道7158号線道路改良工事	松本市 神林	丸善土木(株)	令和6年9月18日	水路管理柵用の編鋼板について、既設物の再利用を予定していたが、当初想定より劣化が生じていたため、編鋼板3箇所を増工したこと、既設水路撤去の際、寸法が大きく積込みや運搬が困難な製品について現地取壊しとしたことによる増工、現道と民地側の段差解消のため、掘削及びすりつけ舗装を増工したことによる増額	自 令和6年9月18日	37,400,000
			令和7年3月7日		至 令和7年3月21日	
令和6年度 市道8011号線道路改良工事	松本市 島内	(株)藤森組	令和6年9月5日	側溝設置の土が軟弱土であったため、再生砕石による置換え工を増工したこと、取壊す既設舗装版の厚さが想定より厚かったため、既設舗装版の運搬、処分費を増工したことによる増額	自 令和6年9月5日	15,400,000
			令和7年3月10日		至 令和7年3月14日	
令和5年度 市道5529号線14132橋補修工事	松本市 井川城1丁目	(株)小松組	令和6年12月5日	現場の環境改善について協議した結果、実施困難であったため現場環境改善費の減額。設計及び現地の測量差違、設計段階において未確定であった数量について実施に合わせ変更した結果増工となったことによる増額。床版取壊し後、桁部のA1側に腐食による複数の孔食が確認されたため、穴埋め補修を実施した結果、工期延長及び交通誘導員増員に伴う増額	自 令和6年12月5日	18,326,000
			令和7年3月10日		至 令和6年12月5日	
令和6年度 市道8014号線交差点改良工事	松本市 新村	新栄土木(株)	令和6年11月6日	舗装施工部分の一部にがれき層があり、舗装の沈下を防ぐため路盤の下に置換え層を設置したため、掘削、発生土の運搬、処分及び置換える再生砕石の数量を増工したこと、施工箇所に当初想定が無かった構造物があり、施工に干渉するため、その取壊し、運搬処分を増工したこと、国道片側通行に伴う調整等により交通誘導員を増工したことに伴う増額	自 令和6年11月6日	13,860,000
			令和7年3月10日		至 令和7年3月21日	
令和6年度 市道8114号線道路改良工事	松本市 島内	(株)小池組	令和6年9月17日	地権者と立会を行った結果、既設水路の蓋及び水田の排水機能が確認されたため排水桝の現状復旧に伴う増工、既設舗装厚が想定よりも厚かったため、As敷処分量の増工に伴う増額	自 令和6年9月17日	28,270,000
			令和7年3月10日		至 令和7年3月14日	
令和6年度道の駅今井恵みの里構内舗装改修工事	松本市今井	(株)フカサワイール	令和6年12月26日	着手前測量による精査により舗装面積が増加したことに伴う増額 現場作業期間が短期間で取組が難しいことから現場環境改善費の減額及び搬運搬費、処分費が当初想定より減となったことに伴う減額	自 令和6年12月26日	7,920,000
			令和7年3月10日		至 令和7年3月21日	
令和6年度 女鳥羽川緑地整備工事	松本市 元町他	(株)信州グリーン	令和6年12月18日	除根を行った結果、想定よりも根が大きく、処分量が増加したことに伴う増額	自 令和6年12月18日	10,670,000
			令和7年3月10日		至 令和7年3月24日	
令和6年度 市道5007号線舗装補修工事	松本市 渚4丁目他	丸善土木(株)	令和6年11月11日	起工測量及び現地調査の結果、舗装打替え工及び区画線工の増工、既設浸透柵マンホールの鉄蓋の経年劣化による更新分の増工、交通規制計画の見直しによる交通誘導員の増工に伴う増額 路面切削ができない部分が確認されたことによる減工に伴う減額	自 令和6年11月11日	10,945,000
			令和7年3月11日		至 令和7年3月21日	
令和6年度 芳川公園井戸設備更新工事	松本市小屋北1丁目955番	伊東産業(株)	令和6年12月17日	既設制御盤の分解、点検の結果、再利用が可能と判断された制御盤キャビネット、電流計、電圧計の更新分を減工したことによる減額。 供給不足による制御盤インバーターの納期延長に伴う工期延長。	自 令和7年1月9日	14,905,000
			令和7年3月11日		至 令和7年3月18日	
					自 令和7年1月9日	12,067,000
					至 令和7年3月28日	

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和6年度 市道1054号線道路改良工事	松本市 島内	(株)藤澤組	令和6年8月16日	掘削したところ、床板側面にひび割れと広範囲に浮きが確認されたため、浮き接合注入工法により補修を行ったことによる増工、既設舗装厚について検測したところ、想定よりも多くAs 処分分量が増工したことによる増額	自 令和6年8月16日	48,675,000
			令和7年3月13日		至 令和7年3月14日	
令和5年度 市道5841号線先線道路整備工事	松本市 笹部3丁目	(株)小松組	令和6年7月19日	起工測量の結果、地盤線が現況と異なっていたため、盛土量が減少し 購入土が不要となったことによる減工、本路線を整備する中に宅内下水道管があり、本管としての機能に変更が必要となったため、既存管の敷設替えを行ったことによる増工、堤防道路から本路線への安全対策を行ったことによる増工に伴う増額	自 令和6年7月19日	16,390,000
			令和7年3月13日		至 令和7年3月28日	
令和5年度 市道沢渡4号線沢渡橋補修工事	松本市 安曇	(株)ケイリュウ	令和6年12月5日	塗装工(プラスト施工)によるケレンかすのぼく露対策のため、環境対策 費を変更したことによる増工、耐候性鋼材の錆が硬質であったため、素地調整の処理時間及び処分量の増を考慮した結果、工法変更を行ったことによる増工、車載式の素地調整機材を橋面に設置する必要がある、その間の交通誘導について交通誘導員を増員による増工、上塗りの塗装色について、現地鋼材色と照合した結果、変更したことによる増工に伴う増工	自 令和6年12月16日	22,110,000
			令和7年3月17日		至 令和7年3月20日	
令和5年度 市道2181号線道路改良工事	松本市 浅間温泉2丁目	(株)大原建設	令和6年7月2日	路床・路体盛土に使用する土材料を、他現場からの流用土に変更したことによる減工、次期工事にて設置を予定していたL型擁壁を、地権者との協議により本工事にて設置したことによる増工に伴う増額	自 令和6年7月2日	44,968,000
			令和7年3月17日		至 令和7年3月21日	
令和5年度 村井駅東口交通広場等整備工事	松本市 村井町南1丁目	(株)村瀬組	令和6年2月14日	JR東日本との工程調整で、広場北側の構造物を施工する必要が発生したことによる、排水構造物工、スロープ工(重力式擁壁工、コンクリート舗装工)、車止めポストの増工、現場掘削したところ、石炭の燃え殻や瀬戸物のかけら等の廃棄物が発見されたことによる運搬処理費用の増工、防火水槽について過去にひび割れ補修を行った箇所が確認されたため、通常の構造物取壊し工による、ひび割れの拡大等の破損を防ぐため、カッターでのコンクリート切断工を増工したことによる増額。	自 令和6年2月14日	138,820,000
			令和7年3月17日		至 令和7年3月19日	
令和6年度 中山霊園合葬式墳墓進入路舗装工事	松本市 中山(中山霊園)	(株)小松組	令和6年10月7日	現場は樹木が生い茂っており、落ち葉がU字溝に入るのを防ぐため、縞鋼板による蓋を設置、また、グレーチング部においても溝の隙間から落ち葉が入るのを防止するための金網を設置する増工を行ったことによる増額	自 令和6年10月7日	28,820,000
			令和7年3月14日		至 令和7年3月21日	
令和6年度 市道3140号線中条橋歩道橋補修他工事	松本市 中条	(株)大高組	令和6年12月19日	現場調査により、当初設計にない損傷が確認されたため、断面修復工及びひび割れ補修工の見直しを行ったこと、ひび割れ補修工及び断面修復工の品質管理において作業環境を5℃以上確保する必要があるため、雪寒仮囲い及び冬季養生を変更したこと、地覆コンクリートに 0.2 mm以上のひび割れが複数箇所あり、予防保全の観点からひび割れ補修工及び表面含浸工について変更したことによる増工に伴う増額	自 令和7年1月9日	3,685,000
			令和7年3月13日		至 令和7年3月20日	
令和6年度 市道1095号線舗装補修工事	松本市 桐1丁目	中央建設工業(株)	令和6年11月11日	起工測量の結果区画線工の増工が必要になったこと、規制区間が長く歩行者の安全確保のため交通誘導員を増工したことによる増額	自 令和6年11月11日	10,879,000
			令和7年3月13日		至 令和7年3月21日	
令和6年度 県宝旧山辺学校校舎雨水排水工事	松本市 里山辺	(有)T. O. S	令和7年1月8日	側溝工の支障となる量水器について、使用の見込みがないため撤去することとしたため、撤去工が増工したことによる増額	自 令和7年1月8日	2,167,000
			令和7年3月14日		至 令和7年3月21日	
令和6年度市道梓川1級8号線舗装補修その2工事	松本市梓川倭	(株)村瀬組	令和6年12月2日	予想出来形展開図に基づいて変更した舗装展開図により、施工面積及びAs処分分が減工となったことに伴う減額	自 令和6年12月2日	51,370,000
			令和7年3月17日		至 令和7年3月25日	
令和6年度 市道2058・2068号線交差点改良工事	松本市 清水1、2丁目	(有)信州緑地	令和6年12月25日	発生残土を敷き均しの予定であったが、敷き均しが不要となり残土処理が必要となったこと、交通誘導警備員について地元調整の結果、増員したことによる増工に伴う増額	自 令和6年12月25日	2,860,000
			令和7年3月19日		至 令和7年3月28日	
					自	2,970,000
					至	

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和6年度 農業水路等長寿命化・防災減災事業 山の神ため池地区ため池廃止工事	松本市 里山辺	(株)藤森組	令和6年11月8日	80%出来形の提出及び材料仮置き場を当初設計箇所よりも現場近接へ変更し減工したことによる減額	自 令和6年11月8日	17,303,000
			令和7年3月19日		至 令和7年3月21日	
令和6年度 市道8011号線道路改良工事	松本市 島内	(株)藤森組	令和6年9月5日	既設舗装厚が当初設計よりも厚くなる見込みであったため、アスファルト製の処分量を増工したが、実際の既設舗装厚が想定よりも薄い箇所が複数あり、実際の処分量が減少したことによる減工に伴う減額	自 令和6年9月5日	16,346,000
			令和7年3月21日		至 令和7年3月25日	
令和6年度 市道5503号線松本橋歩道橋補修他工事	松本市 中条	(株)小池組	令和6年12月5日	車道橋と歩道橋の間の遊間部から漏水による鋼材劣化を抑制するため、止水延長を変更したこと、現場調査の結果、橋台及び橋脚の桁端部の施工箇所が狭く、作業員が作業できないため塗装面積を見直したこと、下流側の排水管が長さ不足により、主桁等の鋼材へ道路排水等を供給しやすい状態であり、機能に支障が生じていたため、簡易的に排水管の補修を行ったこと、塗膜溶出試験の結果、鉛基準値(0.3 mg/l)を超え、特別管理産業廃棄物として処分が必要になったことによる増工に伴う増額	自 令和6年12月16日	26,290,000
			令和7年3月21日		至 令和7年3月28日	
令和6年度 市道沢渡2号線湯川1号橋下部工新設工事	松本市 安曇	サワンド建設(株)	令和6年9月18日	護岸設置位置を掘削したところ、現地が安定した岩盤地形となっていたため、掘削量を影響のない量に変更することで、護岸設置面積も減ったことによる減工、クレーンを使用する際に埋設管保護をするため、敷鉄板養生が必要となったことから、敷鉄板設置を追加したこと、大型土のうを現地作成と計画していたが、十分な製作スペースが確保できないため、別箇所で製作し、運搬搬入に変更したため、運搬工を追加したことによる増工に伴う減額	自 令和6年9月18日	70,510,000
			令和7年3月24日		至 令和7年3月28日	
令和6年度 市道7553号線月見橋架け替えに伴う仮設道路舗装工事	松本市 笹部4丁目	丸善土木(株)	令和7年1月8日	仮設道路の供用に伴い、現道と仮設道路を取り付けるための舗装についての増工及び増工に伴う施工期間についての工期延長	自 令和7年1月8日	10,780,000
			令和7年3月25日		至 令和7年5月16日	