

令和7年度 建設工事入札契約に係る情報(変更契約)

● 令和7年6月末までの変更契約を掲載

工 事 名	工 事 場 所	請 負 者	当初契約年月日	変更の理由	工 期	請負代金額(円)
			変更契約年月日		変更工期	変更請負代金額(円)
令和6年度 市道1847号線道路整備工事	松本市 島内	(株)アスピー	令和6年10月28日	・現場発生土が盛土や埋め戻しに利用できないことが判明したことによる流用土運搬量の増工、重機の搬入経路増設のための敷鉄版及び搬入路の増工、現場精査の結果安全確保のため交通誘導員の増員が必要になったこと等に伴う増額。 ・宅地等への進入路の確保が可能との判断による施工範囲の減工、既設ヒューム管の撤去が不要になったことによる新設ヒューム管の施工延長の減工等に伴う減額。	自 令和6年10月28日	38,709,000
			令和7年6月17日		至 令和7年6月30日	
令和6年度 市道7553号線月見橋仮設橋架設工事	松本市 島立	松本土建(株)	令和6年9月20日	設計図書照査の結果による仮設橋橋台の道路土工等の増工、既存橋撤去の際桁内部に発泡スチロールが確認されたことによる廃プラスチック処分費の増工及び上部工のリース期間が当初想定より延長したことによる増額。	自 令和6年9月20日	401,643,000
			令和7年6月26日		至 令和7年6月27日	
令和6年度 市道1699号線道路改良工事	松本市 島内	(株)大原建設	令和6年7月29日	玉石積に裏込めコンクリートが打設してあったことによる取壊し及び運搬処分増工、関係者との調整の結果進入路等の位置を変更したことによる擁壁の種類変更や盛土の増工等による増額。	自 令和6年7月29日	48,070,000
			令和7年6月27日		至 令和7年6月30日	
					自	50,523,000
					至	